

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE EMPREITADAS N.º 4

Assunto: Execução da obra e análise do cronograma financeiro

Designação da obra: "Ampliação da Rede de Abastecimento de Água entre Besteiro e o Rabaçal"

Processo n.º: 6/2017

Empreiteiro: Penelaterraplanagens, Lda.

Data da Consignação: 30/10/2017

Prazo para a execução: 180 dias + 90 dias (prorrogação)

Data: 08/07/2018

Tendo em conta o prazo da obra inicial e a prorrogação de 90 dias solicitada a 16/04/2018, encontram-se contabilizados em auto 247.482,58 €, o que corresponde a 71,34 % do valor da adjudicação.

A data limite para conclusão da obra é 27/07/2018.

Apresenta-se de seguida os autos de medição da obra, fazendo a comparação com os pagamentos mensais previstos no novo Plano de Pagamentos Mensal apresentado aquando do pedido de prorrogação:


Ano	Meses	Plano de Pagamentos Mensal				Autos de Medição da Obra			
		Valor (€)	%	Acumulado	%	Valor (€)	%	Acumulado	%
1	1	55.191,51	15,91	55.191,51	15,91	55.191,51	15,91	55.191,51	15,91
	2	42.938,72	12,38	98.130,23	28,29	42.938,72	12,38	98.130,23	28,29
	3	45.482,03	13,11	143.612,26	41,40	45.482,03	13,11	143.612,26	41,40
	4	41.055,98	11,84	184.668,24	53,23	41.055,98	11,84	184.668,24	53,23
	5	26.097,72	7,52	210.765,96	60,76	26.097,72	7,52	210.765,96	60,76
	6	1.289,65	0,37	212.055,61	61,13	0,00	0,00	210.765,96	60,76
	7	8.110,76	2,34	220.166,37	63,47	9.374,04	2,70	220.140,00	63,46
	8	24.341,56	7,02	244.507,93	70,48	27.342,58	7,88	247.482,58	71,34
	9	102.394,29	29,52	346.902,22	100,00				

Constata-se que os trabalhos se encontram a serem executados dentro do prazo da obra.

A partir da data limite para a conclusão da obra deverão ser aplicadas as multas previstas no art.º 403.º do CCP.

À consideração superior,

O Técnico



Margarida M.S.R. Meneses

Intimada
Salvo melhor opinião devese ser notificada a
empresa do presente relatório
19/7/2018

DTOSU.088.01

Notifique-se
19.07.2018
Lucas