

of. n.º 73 - 18/01/2018



RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE EMPREITADAS

Assunto: Atraso na execução da obra
 Designação da obra: "Requalificação e Ampliação da Escola Básica da Cumieira"
 Processo n.º: 4/2017
 Empreiteiro: Lápis Engenharia, Lda
 Data da Adjudicação: 07/08/2017
 Data da Consignação: 01/09/2017
 Prazo para a execução: 140 dias
 Data: 17/01/2018

Segundo o cronograma financeiro inicial apresentado pelo empreiteiro, deveriam encontrar-se executados trabalhos no valor de 287 784,70€. No entanto verifica-se que até à presente data, apenas foram realizados trabalhos no valor de 135 049,25€, correspondendo a 40,1% dos trabalhos.

trabalhos do contrato				
ano	mês	previsto (€)	realizado (€)	realizado (%)
2017	setembro	54 550,00	18 863,40	5,6%
2017	outubro	51 254,70	44 395,65	13,2%
2017	novembro	81 000,00	31 589,70	9,4%
2017	dezembro	100 980,00	40 200,50	11,9%
2018	janeiro	49 215,30		
		337 000,00	135 049,25	40,1%

A data prevista para a conclusão da obra é o dia 19 de janeiro de 2018.

Informo ainda que perante o atraso no inicio ou conclusão da execução da obra por parte do empreiteiro, o dono de obra poderá proceder de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 403.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro (sanção contratual em caso de atraso dos prazos de início e conclusão da obra).

À consideração superior,

O Técnico

[Handwritten Signature]

Maria Irene Costa Ribeiro, eng. civil

*Trabalho em andamento
 Obri-se o empreiteiro
 com as cominações
 legais - 18.01.2018
 [Handwritten Signature]*

*Salvo melhor oficial de ver se notificada a empresa
 [Handwritten Signature] 17/1/2018*

1950

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970