

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE EMPREITADAS

---

Designação da obra: "PINTURA DE ESTRADAS – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL"

Processo n.º: 7/2017

Empreiteiro: S.N.S.V. – Sociedade Nacional de Sinalização Vertical, Lda

Data da Adjudicação: 15/09/2017

Data da Consignação: 07/11/2017

Prazo para a execução: 15 dias (22/11/2017)

Data: 17/01/2018

Segundo o cronograma financeiro inicial apresentado pelo empreiteiro, os trabalhos deveriam encontrar-se executados nesta data. No entanto verifica-se que até à presente data, apenas foram realizados trabalhos em Louçainha - Cancelas, no valor de 3 620,40€, correspondendo a 36,30% dos trabalhos.

A data prevista para a conclusão da obra é o dia 22 de novembro de 2017.

Informo que perante o atraso no início ou conclusão da execução da obra por parte do empreiteiro, o dono de obra poderá proceder de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 403.º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro (sanção contratual em caso de atraso dos prazos de início e conclusão da obra).


À consideração superior,

O Técnico



Maria Irene Costa Ribeiro, eng. civil

Tenhi conhecimento



18/01/2018